





INFORME ESTADO ACTUAL IE COLEGIO CASILDA ZAFRA MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO

El proyecto se formuló para una matrícula de 440 estudiantes y consta de 4 bloques, distribuidos de la siguiente manera:






BLOQUE 1



- **BLOQUE 1:** Dispuestas en un Piso, conformadas por las siguientes áreas
 - Aula polivalente, batería sanitaria hombres y mujeres, cinco (5) aulas básica, dos (2) aulas preescolar con sus respectivas baterías sanitarias cada uno.

BLOQUE 2




- **BLOQUE 2:** cinco (5) aulas básica, dos (2) baterías sanitarias, una (1) batería sanitaria PMR.


BLOQUE 3

- **BLOQUE 3:** Dispuestas en dos Pisos, conformadas por las siguientes áreas

PRIMER PISO: Laboratorio y aula de tecnología.




SEGUNDO PISO: Centro de recursos.





BLOQUE 4



- **BLOQUE 4:** Dispuestas en un Piso, conformadas por las siguientes áreas comedor, cuarto de tanques almacenamiento agua potable y cuarto de equipos.

Complementando el bloque 4 se realizó el mejoramiento del comedor cocina, el cual consistió en integral el comedor existe a la cocina a construir en el bloque 4.

- **ESTRUCTURACION DEL PROYECTO:** Según información reportada en el AO 406022. Área del predio: 10.000m² y Área a intervenir: 1.770 m², además la IE Politécnico cuenta con el siguiente alcance:

ESPACIOS CONTRATADOS		CANTIDAD
AULAS	PRESCOLAR	2
	MEDIA BASICA	10
BIBLIOTECA		1
LABORATORIO INTEGRADO		1
AULA DE TECNOLOGÍA		1
AULA POLIVALENTE		1
COMEDOR/COCINA		1
BATERIA SANITARIAS BASICA Y MEDIA		SI
BATERIA PRESCOLAR		SI



BATERIA SANITARIA (PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA)	SI
MUROS, CIRCULACIONES Y ACCESIBILIDAD	SI

LUGAR	A. ALCANCE	A. DISEÑO	CANT
AULA PRIMARIA 1		40,21	2
AULA PRIMARIA 2	80,00	40,21	
AULA 1	577,50	57,77	10
AULA 2		57,77	
AULA 3		57,77	
AULA 4		57,78	
AULA 5		57,77	
AULA 6		57,77	
AULA 7		57,77	
AULA 8		57,77	
AULA 9		57,77	
AULA 10		57,77	
CENTRO DE RECURSOS	192,00	193,74	1
AULA POLIVALENTE	120,00	120,08	1
LABORATORIO	92,00	92,62	1
AULA TECNOLÓGICA	100,00	100,74	1
COCINA	76,80	77,17	1
BATERIAS BASICA	57,60	61,33	16
BATERIAS PREESCOLAR	9,00	10,19	3
BATERIA PMR	6,00	6	1
CIRCULACIONES	414,23	469,84	

• REGISTRO FOTOGRAFICO DEL ESTADO ACTUAL DEL PREDIO:



Imagen 1. Cocina terminada.




Imagen 2. Bloque 3.



Imagen 3. Vista panorámica bloque 1.



Imagen 4. Vista panorámica interior bloque 2.

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO:

El proyecto cuenta con licencia de construcción vigente Resolución No.000080 de 24 de agosto de 2021, expedida por la secretaría de planeación e infraestructura del municipio de Santa Rosa de Viterbo (Boy). Tiene vigencia hasta el 24 de agosto de 2023, prorrogable hasta por (1) un año.

El proyecto anteriormente ejecutado por contratista de obra Consorcio Boyacá G-19 y cuenta con supervisión integral del FFIE con posterior terminación anticipada por incumplimiento.

Al momento de la terminación anticipada por incumplimiento presentó un reporte de porcentaje de avance ejecutado en un 76,8% cimentación 90%, estructura 90%, mampostería 80%, instalaciones hidrosanitarias 65%, pañetes 70%, instalaciones eléctricas 30%, enchape 70%, pisos 90%, cubierta 30%, carpintería metálica 5%, cielorasos, aparatos y accesorios 5%, cielorasos pintura cerradura vidrios y espejos 5%, Obras exteriores 70%, aseo y varios 50%, mejoramiento comedor- cocina 90%. Obras complementarias (muro de contención) 100%.

Por otra parte, a la fecha se adelantan actividades de obra correspondientes a Carpintería metálica (ventanería – puertas), Instalación de cubierta, pisos, instalaciones eléctricas, hidrosanitarias del bloque 1 y 2 de Aulas, en atención a la contingencia social que se presenta debido al incumplimiento del contratista anterior, las cuales serán ejecutadas por parte del Contratista Germinar Proyectos SAS.

La presente invitación requiere la culminación de las actividades que se requieran para la entrega del proyecto en su integralidad.